

# Műszaki ellenőri vélemény

## Tárgy: Dombóvár művelődési központ felújítás határidő módosítás

Tárgyi létesítmény kivitelezése során Kivitelező – Faktor-Swietelsky Konzorcium – a felmerült pótmunkák kivitelezését Megrendelő – Dombóvár Város Önkormányzata – írásos megrendelése esetén tudja megkezdeni. A pótmunkák megrendeléséről az önkormányzati testület dönt, mely döntés legkorábban 2010. szeptember 14-én születhet meg.

Figyelembe véve a Dalkavéházhoz, a Játékszínhez és a még le nem tisztázott tűzoltói igényekhez kapcsolódó pótmunkákat, a Kivitelezői vállalkozási szerződésben foglalt befejezési határidő nem tartható, ezért annak módosítása válik szükségessé.

Kivitelező javaslata a módosított befejezési határidőre 2010.10.31., melyet elsősorban a Játékszínben elvégzendő munkák indokolnak a technológiai sorrendek betartása és az esztrich kiszáradási ideje miatt.

Amennyiben a pótmunkák Megrendelő részéről megrendelésre kerülnek, úgy Kivitelező határidő javaslatát műszaki ellenőr jóváhagyja azzal, hogy a szerződésmódosításban az előteljesítés lehetőségét Kivitelezőnek biztosítani kell.

Budaörs, 2010.09.13.



.....  
Földesi Zoltán  
műszaki ellenőr



.....  
Vizi Csaba  
projektvezető, műszaki ellenőr