

## Nyilatkozat

**Tárgy:** Dombóvár Pannonia utca 5. társasház és orvosi rendelő függőfolyosóinak statikai megerősítése projekt I. számú pótmunka igénye.

A vállalkozó által benyújtott pótmunka igény, ami a kivitelezési munkák közben feltárt elektromos betápkábelek elhelyezkedése miatt, statikai fedvénytervekből eredő plusz anyag és díj költséget tartalmaz.

Amennyiben az eredeti terv szerint lett volna a projekt megvalósítva, az jelentősebb többletköltséggel járt volna, mert az épület elektromos hálózatát újra kellett volna tervezetni a földszinten lévő szekrényektől a lakásokig. Az elektromos tervezés időben is veszélyeztette volna a projekt 2016 évi megvalósulását.

A vállalkozó által 1.287.497 + Áfa pótmunka igényt a jelentős vasanyag többlet és terv által előírt tartónkénti letámasztás vasbeton munkái eredményezik.

Az igényt műszakilag megalapozott. A költségvetést ellen jegyzem és a jelen dokumentum mellékletként csatolom.

1.melléklet Pótmunka kimutatás

Balatonszemes, 2016.09.13



**Morvay Ádám**

**Construc Controll Mérnökiroda Kft.**

Construct Controll Mérnökiroda Kft.  
8636 Balatonszemes,  
Mártírok útja 28.  
Adószám: 24967211-2-14  
①

*l. n. melléklet*

Dombóvár Pannónia u 5 megerősítés pótmunka költségvetés

Elmaradó tétel az eredeti acél szerkezet

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-002-1.1.1.1	Acél tartószerkezetek legyártása és elhelyezése, S-1 és S-2 terv szerint, a szükséges alátámasztó és segéd szerkezetekkel együtt kompletten, függönyfal tartószerkezete	-4488,2	kg	538	390 Ft	- 2 414 652 Ft	- 1 750 398 Ft

Plusz tétel az új acél szerkezet

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-002-1.1.1.1	Acél tartószerkezetek legyártása és elhelyezése, FEDVÉNY terv szerint, a szükséges alátámasztó és segéd szerkezetekkel együtt kompletten, függönyfal tartószerkezete	5224,3	kg	538	390 Ft	2 810 673 Ft	2 037 477 Ft

Plusz tétel a 2-3-4 emelet beton bontása, új beton építése és burkolás minimális felületen és az állvány többlet ott tartása

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
2	31-000-8.2.1	Vasbeton lemez bontása, 12 cm vastagság felett, C16/20 betonminőségig 8 helyen 2-3-4 emeleten	2,592	m3	0	35 266 Ft	- Ft	91 409 Ft
7	42-000-2.1.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik lapból, 2-3-4 emeleten 8-8 helyen	12,96	m2	0	1 006 Ft	- Ft	13 038 Ft
10	21-011-11.8	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal	4,3696	m3	0	6 759 Ft	- Ft	29 534 Ft
11	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	4,3696	m3	0	691 Ft	- Ft	3 019 Ft
1	K	A függönyfal szerelési és homlokzat vakolási munkákhoz - kivitelezői elképzelésnek megfelelően - oszlopos emelő vagy állványzat telepítése ÁLLVÁNY TOBBLET OTTARTÁSA	0,11	klt	0	2 091 896 Ft	- Ft	230 109 Ft
4	31-001-1.2.2-0220668	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 6-22 mm átmérő között, bordás betonacél, szálban, B60.50, I. emeleti függőfolyosó födém javításánál	259,2	kg	203	112 Ft	52 618 Ft	29 030 Ft
1	31-30-027-0121410	Aljzatbeton kavicsbetonból vastagság felett; a felület fasimitóval eldolgozva C 16/20-24/KK kavicsbeton keverék CEM 42,5 portlandcementtel, m=6,8 X0 környezeti osztályú.	2,592	m3	17888	7 618 Ft	46 366 Ft	19 746 Ft
1	42-022-1.1.3.2.1.1-0212004	Greslap burkolat készítése kiegyenlített aljzatra, ragasztva, fugázva. Meglévőhöz hasonló csúszásmentes kivitelben. II.-III.-IV. emeleti függőfolyosón a tartószerkezeti javítások miatt.	12,96	m2	3718	3 190 Ft	48 185 Ft	41 342 Ft

Összesen

543 190 Ft	744 307 Ft
	1 287 497 Ft

Mindösszesen NETTÓ

Construct Controll Mérnökiroda Kft.  
8636 Balatonszemes,  
Mártírok útja 28.  
Adószám: 24967211-2-14