

Gyártás

Munkaterv										
Ellátandó feladat	Helyszín	Tervezett időtartam		Tervezett létszám	Munkanap	termékek				
		kezdet	vége			járdalap 400x400x60	kerti szegély 400x200x60	kiemelt szegély 250x150x240		
Termék gyártás	7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37	Termékenként gyártott db/ 8 óra		5		180	600	300		
Munkavédelmi, baleseti oktatás, az ellátandó feladatra történő felkészítés, gépek berendezések típusismeretének elsajátítása. Próbagyártás	7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37	2016-04-01	2016-04-24	5	16	Munkavédelmi, baleseti oktatás, az ellátandó feladatra történő felkészítés, gépek berendezések típusismeretének elsajátítása. Próbagyártás				
Termék gyártás	7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37	2016-04-25	2016-04-30	5	5	0	2400	600		
Termék gyártás	7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37	2016-05-01	2016-05-31	5	22	2700	3000	600		
Termék gyártás	7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37	2016-06-01	2016-06-30	5	22	2520	3600	600		
Termék gyártás	7203 Dombóvár, Kinizsi u. 37	2016-07-01	2016-07-31	5	21	2700	3600	0		
Termék gyártás	7203 Dombóvár, Kinizsi u. 37	2016-08-01	2016-08-31	5	23	2880	3600	300		
Termék gyártás	7203 Dombóvár, Kinizsi u. 37	2016-09-01	2016-09-30	5	22	2520	3600	600		
Termék gyártás	7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37	2016-10-01	2016-10-31	5	21	2340	3600	600		
Termék gyártás	7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37	2016-11-01	2016-11-30	5	21	2340	3600	600		
Termék gyártás + szabadságok kiadása	7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37	2016-12-01	2016-12-31	5	22	2700	0	600	Szabadságok kiadása	
Termék gyártás	7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37	2017-01-01	2017-01-31	5	22	2700	3000	600		
Termék gyártás	7203 Dombóvár, Kinizsi u. 37	2017-02-01	2017-02-03	5	3	360	0	300		
Karbantartás + évi rendes szabadságok kiadása	7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37	2017-02-04	2017-02-28	5	17	Karbantartás + évi rendes szabadságok kiadása				
Mindösszesen termék darabszám					237	23760	30000	5400		

A munkatervben beállított járda átrakás nagysága összesen: 7847 m²

Járda átrakás tervezett 50%-os válogatott lap felhasználásával – 3923 m²

Járda átrakás gyártott új lapok felhasználásával

3924 m²

3924 m² szorozva 6 lap/m² = 23544 db

Szükséges járdaszegély (kerti szegély) hosszúság:

6540 fm x 1,8 = 11772 fm szegély szorozva 2,5 db/fm = 29430 db

Kiemelt szegély kapubejáráshoz:

6540 fm szegély szorozva 20% = 1308 folyóméter szorozva 4 db/fm = 5232 db

Az összes gyártott elem mindösszesen:

Minimális szükséglet 58206 db

Legyártott mennyiség 59160 db

Lerakás

Munkaterv								
Ellátandó feladat	Helyszín	Tervezett időtartam		Tervezett m ²	Tervezett folyóméter	Tervezett létszám	Műszaki tartalom	Napi teljesítmény/m ²
		kezdete	vége					
Munkavédelmi, baleseti oktatás, az ellátandó feladatra történő felkészítés	7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37	2016-04-01	2016-04-06			21	Munkavédelmi, baleseti oktatás, az ellátandó feladatra történő felkészítés, helyszíni megtekintés, technológia begyakorlása, próbamunka készítés.	
Teljes utcafronton a régi járdalapok felbontása, új tükrök készítése, a használt régi járdalapok lerakása, vízelvezető árkok előkészítése burkolásra	7200 Dombóvár, Szigetsor	2016-04-07	2016-04-13	173	108	21	5 fő a járdalapok felszedését, tisztítását és válogatását, illetve a törött járdalapok elszállítását végzi. 5 fő végzi a tükrök készítését, és a járdaszegély lerakását. 5 fő a régi, és új járdalapok lerakását, lapvibrátorozását, homokkal történő besoprését végzi. 2 x 3 fő pedig a vízelvezető árok tisztítását, rézsűk profilozását, a gépkocsi bejárók áttereszeinek tisztítását, javítását, szükség szerinti cseréjét végzi.	35
Teljes utcafronton a régi járdalapok felbontása, új tükrök készítése, a használt régi járdalapok lerakása ill. a gyártott lapokkal való pótlása vízelvezető árkok előkészítése burkolásra a technológia figyelembe vételével	7200 Dombóvár, Katona J. utca	2016-04-14	2016-05-10	608	964	21	5 fő a járdalapok felszedését, tisztítását és válogatását, illetve a törött járdalapok elszállítását végzi. 5 fő végzi a tükrök készítését, és a járdaszegély lerakását. 5 fő a régi, és új járdalapok lerakását, lapvibrátorozását, homokkal történő besoprését végzi. 2 x 3 fő pedig a vízelvezető árok tisztítását, rézsűk profilozását, a gépkocsi bejárók áttereszeinek tisztítását, javítását, szükség szerinti cseréjét végzi.	32
Teljes utcafronton a régi járdalapok felbontása, új tükrök készítése, a használt régi járdalapok lerakása ill. a gyártott lapokkal való pótlása vízelvezető árkok előkészítése burkolásra a technológia figyelembe vételével	7200 Dombóvár, Dózsa Gy. u.	2016-05-11	2016-06-30	1421	1038	21	5 fő a járdalapok felszedését, tisztítását és válogatását, illetve a törött járdalapok elszállítását végzi. 5 fő végzi a tükrök készítését, és a járdaszegély lerakását. 5 fő a régi, és új járdalapok lerakását, lapvibrátorozását, homokkal történő besoprését végzi. 2 x 3 fő pedig a vízelvezető árok tisztítását, rézsűk profilozását, a gépkocsi bejárók áttereszeinek tisztítását, javítását, szükség szerinti cseréjét végzi.	38,4
Teljes utcafronton a régi járdalapok felbontása, új tükrök készítése, a használt régi járdalapok lerakása ill. a gyártott lapokkal való pótlása vízelvezető árkok előkészítése burkolásra a technológia figyelembe vételével	7200 Dombóvár, Berzsenyi u.	2016-07-01	2016-07-27	720	600	21	5 fő a járdalapok felszedését, tisztítását és válogatását, illetve a törött járdalapok elszállítását végzi. 5 fő végzi a tükrök készítését, és a járdaszegély lerakását. 5 fő a régi, és új járdalapok lerakását, lapvibrátorozását, homokkal történő besoprését végzi. 2 x 3 fő pedig a vízelvezető árok tisztítását, rézsűk profilozását, a gépkocsi bejárók áttereszeinek tisztítását, javítását, szükség szerinti cseréjét végzi.	38

Lerakás

Teljes utcafronton a régi járdalapok felbontása, új tükrök készítése, a használt régi járdalapok lerakása ill. a gyártott lapokkal való pótlása vizelvezető árkok előkészítése burkolásra a technológia figyelembe vételével	7200 Dombóvár, Vörösmarty u.	2016-07-28	2016-08-23	740	426	21	5 fő a járdalapok felszedését, tisztítását és válogatását, illetve a törött járdalapok elszállítását végzi. 5 fő végzi a tükrök készítését, és a járdaszegély lerakását. 5 fő a régi, és új járdalapok lerakását, lapvibrátorozását, homokkal történő besoprését végzi. 2 x 3 fő pedig a vizelvezető árok tisztítását, rézsűk profilozását, a gépkocsi bejárók átérészeinek tisztítását, javítását, szükség szerinti cseréjét végzi.	39
Teljes utcafronton a régi járdalapok felbontása, új tükrök készítése, a használt régi járdalapok lerakása ill. a gyártott lapokkal való pótlása vizelvezető árkok előkészítése burkolásra a technológia figyelembe vételével	7200 Dombóvár, I u.	2016-08-24	2016-10-07	1327	1066	21	5 fő a járdalapok felszedését, tisztítását és válogatását, illetve a törött járdalapok elszállítását végzi. 5 fő végzi a tükrök készítését, és a járdaszegély lerakását. 5 fő a régi, és új járdalapok lerakását, lapvibrátorozását, homokkal történő besoprését végzi. 2 x 3 fő pedig a vizelvezető árok tisztítását, rézsűk profilozását, a gépkocsi bejárók átérészeinek tisztítását, javítását, szükség szerinti cseréjét végzi.	40
Teljes utcafronton a régi járdalapok felbontása, új tükrök készítése, a használt régi járdalapok lerakása ill. a gyártott lapokkal való pótlása vizelvezető árkok előkészítése burkolásra a technológia figyelembe vételével	7200 Dombóvár, II. u.	2016-10-10	2016-11-23	1256	1003	21	5 fő a járdalapok felszedését, tisztítását és válogatását, illetve a törött járdalapok elszállítását végzi. 5 fő végzi a tükrök készítését, és a járdaszegély lerakását. 5 fő a régi, és új járdalapok lerakását, lapvibrátorozását, homokkal történő besoprését végzi. 2 x 3 fő pedig a vizelvezető árok tisztítását, rézsűk profilozását, a gépkocsi bejárók átérészeinek tisztítását, javítását, szükség szerinti cseréjét végzi.	39
Teljes utcafronton a régi járdalapok felbontása, új tükrök készítése, a használt régi járdalapok lerakása ill. a gyártott lapokkal való pótlása vizelvezető árkok előkészítése burkolásra a technológia figyelembe vételével	7200 Dombóvár, Radnóti u.	2016-11-24	2016-12-20	685	571	21	5 fő a járdalapok felszedését, tisztítását és válogatását, illetve a törött járdalapok elszállítását végzi. 5 fő végzi a tükrök készítését, és a járdaszegély lerakását. 5 fő a régi, és új járdalapok lerakását, lapvibrátorozását, homokkal történő besoprését végzi. 2 x 3 fő pedig a vizelvezető árok tisztítását, rézsűk profilozását, a gépkocsi bejárók átérészeinek tisztítását, javítását, szükség szerinti cseréjét végzi.	36
Karbantartási feladatok.	7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37	2016-12-21	2017-01-20	0	0	21	Az elkészült járdaszakaszok felülvizsgálata, javítása, besoprése. A telephelyen lévő gyártási terület karbantartása. A betonelem gyártó gép felülvizsgálata, karbantartása a következő szezonra. Az évi rendes szabadságok kiadása.	

Lerakás

Teljes utcafronton a régi járdalapok felbontása, új tükörök készítése, a használt régi járdalapok lerakása ill. a gyártott lapokkal való pótlása vízvezető árok előkészítése burkolásra a technológia figyelembe vételével	7200 Dombóvár, Babits M. u.	2017-01-23	2017-02-28	917	764	21	5 fő a járdalapok felszedését, tisztítását és válogatását, illetve a törött járdalapok elszállítását végzi. 5 fő végzi a tükör készítését, és a járdaszegély lerakását. 5 fő a régi, és új járdalapok lerakását, lapvibrátorozását, homokkal történő besoprését végzi. 2 x 3 fő pedig a vízvezető árok tisztítását, rézsűk profilozását, a gépkocsi bejárók átérészeinek tisztítását, javítását, szükség szerinti cseréjét végzi.	34
Összesen				7847	6540			
Tervezett új gyártás				3924				
Tervezett régi járdalap visszarakás				3923				

