

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

A Szerződés tárgya: „Dombóvár, Pannónia u. 5. 20 lakásos garzonház és orvosi rendelő átalakítása, függőfolyosó statikai megerősítése és homlokzati függönyfal építése” kivitelezési munkái

amely létrejött egyrészről

Szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet:	Dombóvár Város Önkormányzata
Levelezési címe:	7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.
Számlavezető pénzüintézete:	OTP Bank Nyrt.
Számlaszáma:	11746043-15415819
PIR Törzsszám:	733557
Adószáma:	15733555-2-17
Képviselő:	Szabó Loránd polgármester

mint Megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**), másrészt

<i>másrészről:</i>	Faber Technik Kft.
Székhelye:	6725 Szeged, Kisfaludy u. 40.
Számlavezető pénzüintézete:	OTP Bank Zrt.
Számlaszáma:	11731001-21113358
Számlázási cím:	6725 Szeged, Kisfaludy u. 40.
Adószáma:	14424711-1-06]
Céjegyzék száma:	06-09-012863
Aláírássra jogosult képviselő:	Lovászi István

mint Vállalkozó (a továbbiakban **Vállalkozó**)

a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek** között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

I.

PREAMBULUM

1. A Megrendelő, mint ajánlatkérő 2016. június 14. napján „Dombóvár, Pannónia u. 5. 20 lakásos garzonház és orvosi rendelő átalakítása, függőfolyosó statikai megerősítése és homlokzati függönyfal építése” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti, közvetlen ajánlattételi felhívással induló, tárgyalásos közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) indított.

2. Megrendelő a beruházással szemben támasztott alapvető műszaki, mennyiségi és szakmai követelményeket a közbeszerzési eljárásban Vállalkozó rendelkezésére bocsátott közbeszerzési dokumentumban (a továbbiakban: közbeszerzési dokumentum) részletesen meghatározta. Vállalkozó ezen feltételeket a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában (a továbbiakban: ajánlat) elfogadta.

3. Megrendelő az ajánlatok mindenre kiterjedő és részletes vizsgálatát követően a közbeszerzési dokumentumban meghatározott, valamint a kapcsolódó jogszabályokban is rögzített feltételeket is figyelembe véve 2016. július 22. napján írásban eredményt hirdetett. Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése

szerint a nyertes ajánlattevő – vagy amennyiben a Kbt. 131. § (4) bekezdésében megadott körülmény az összegzés megküldését követően előállt, a nyertes ajánlatot következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezet – Vállalkozó lett.

4. Szerződő Felek egyezően adják elő, hogy az eredményes közbeszerzési eljárás lezárásaként 2016. július 28. napján Vállalkozási szerződést kötöttek „*Dombóvár, Pannónia u. 5. 20 lakásos garzonház és orvosi rendelő átalakítása, függőfolyosó statikai megerősítése és homlokzati függönyfal építése*” tárgyban.

II. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁNAK JOGI INDOKAI

5. Szerződő Felek egyezően adják elő, hogy Vállalkozó 2016. napján írásban kérte a Megrendelőt, hogy a a szerződésben szereplő határidőt 2016. napjára módosítsa az alább felsorolt okok miatt:

5.1. A kivitelezési munkák során – a szerződő felek előtt előre nem láthatóan – a tervdokumentáció S-1 és S-2 tervlapján megtervezett acél tartószerkezet nem helyezhető el a tervezett módon. Statikus tervező a tervdokumentációba meghatározott műszaki megoldás helyett Fedvénytervet készített.

A statikus tervező által tervezett műszaki megoldást az építész tervező és a Tűzoltóság is elfogadta.

Vállalkozónak az eredetileg tervezett műszaki megoldás helyett a Fedvényterv szerint kell legyártania és elhelyeznie az acél tartószerkezetet

5.2. A II.-III.-IV. emeleti függőfolyosón a tartószerkezeti javítások miatt a 2-3-4 emeleten pótmunkaként beton bontás, új beton építése, burkolási munkák, továbbá az állvány többlet ott tartása merült fel.

5.3. A Vállalkozó 2016. napján írásban jelezte, a Fedvényterv elkészítéséig kiviteli munkát nem tudott végezni, továbbá a tervmódosítás miatti munkálatok elvégzése munkaidő többlettel jár, melyet két hétben jelölt meg.

Vállalkozó kidolgozta a műszaki tartalom módosítása miatti pótmunkára vonatkozó többletköltséget is, mely jelen szerződés módosítás mellékletét képezi.

Vállalkozó fentiekkel kapcsolatosan az akadályközlést 2016. napján az e-naplóban is rögzítette és bejelentette a kiviteli határidő módosítására és a pótmunka elszámolására vonatkozó követelését.

5.4. A műszaki ellenőr 2016. napján az e-naplóban rögzítette, hogy a kivitelezési határidő és a vállalkozási díj módosítással egyetért.

5.5. Megrendelő - figyelemmel a műszaki ellenőr írásbeli állásfoglalására - a Vállalkozói akadályközlésben és a Vállalkozói követelésben foglaltakat nem vitatta, a határidő hosszabbítást és a vállalkozási díj módosítást indokoltnak és megalapozottnak tartja.

6. A fenti indokokra figyelemmel Szerződő felek a 4. pontban megjelölt Vállalkozási szerződésüket az alábbiak szerint módosítják.

III.
A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSA

7. Szerződő felek a 4. pontban részletesen meghatározott Vállalkozási szerződésük IX. 2. pontjában meghatározott teljesítési véghatáridőt **2016.** napjára módosítják.

8. Szerződő Felek egyezően adják elő, hogy 4. pontban részletesen meghatározott Vállalkozási szerződésük XI. 1. pontjában meghatározott vállalkozói díj az alábbiak szerint módosul:

A **30.499.997,-HUF** azaz Harmincmillió - Négyszázkilencvenkilencezer – **kilencszázkilencvenhét forint** vállalkozói díj

helyett

31.787.494,-HUF azaz harmincegymillió – Hétszáznyolcvanhétezer – **négyszázkilencvennégy forint.**

9. A szerződésmódosítás vonatkozásában a Kbt. 141. § (8) bekezdésben rögzített tilalmi korlát nem áll fenn, így a szerződés módosítása jogszabályba nem ütközik.

10. Felek egyezően kijelentik, hogy a 4. pontban megjelölt Vállalkozási Szerződésük jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, azt magukra nézve kötelezőnek és irányadónak ismerik.

11. Jelen megállapodást Szerződő Felek képviselői elolvasás és áttanulmányozás után jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 7 eredeti példányban írták alá, melyből 4 példány Megrendelőt, 3 példány Vállalkozót illeti.

Dombóvár, 2016.

Dombóvár, 2016.

Megrendelő

Szabó Loránd
polgármester

Dombóvár Város Önkormányzata

Vállalkozó

Lovászi István
ügyvezető

Faber Technik Kft.

Kovács Gyula

Pénzügyi Iroda irodavezető
Dombóvár Város Önkormányzata
pénzügyi ellenjegyző

Dombóvár, 2016.