

Közbeszerzési tanácsadói vélemény Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének

2011. február 03-i rendkívüli ülésére

Tisztelt Képviselőtestület!

Az „Együtt, egymással, gyermekeinkért, a jövőért” ÚJ K.O.R. – Új Kapos-menti Oktatási Rendszer című projekt Belvárosi Iskola Tornacsarnok befejezési határidejének ismételt módosításával kapcsolatban az alábbi véleményt adom.

Az előterjesztésben foglaltakon túl egyeztetve a kivitelezés műszaki ellenőrével a határidő-módosítást közbeszerzési szempontból elfogadhatónak ítéljük az alábbi körülményekre tekintettel.

A szerződéskötéskor előre nem látható körülményként kell kezelni azt, hogy az állmennyezet felfüggesztése a kivitelező tervezői állásfoglalása szerint megerősítésre szorul. Erre vonatkozóan az önkormányzat statikai szakértői vélemény beszerzését tervezi, melynek függvényében dönthető el a megerősítés szükségessége.

Amennyiben a megerősítés szükségessé válik, úgy annak kivitelezése technikailag a jelenleg még építés alatt álló oromfalon keresztül az eddig elkészült belső kialakítást lényegesen kevésbé veszélyeztetve lenne megvalósítható. Emiatt a jelenleg irányadó, 2011. 01. 31-i teljesítési határidő tartása az önkormányzat lényeges jogos érdekét sértené, mivel a már elvégzett munkákban esetlegesen okozható károk jelentős hátrányt jelentenének.

Fentiek miatt a Tornacsarnok befejezési határidejét az Önkormányzat 2011. március 18-ára javasolja módosítani, mely a fenti indokok alapján a Kbt. 303. § rendelkezéseinek megfelel.

dr. Bakonyi Dolla

Hivatalos közbeszerzési tanácsadó