

ELŐTERJESZTÉS

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. április 13-i rendkívüli ülésére**

Tárgy: Közműrekonstrukció a Petőfi utcát érintő beruházáshoz kapcsolódóan

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Városüzemeltetési Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

Készítő részéről ellenőrizte:

dr. Kocsis Krisztina irodavezető, Városüzemeltetési Iroda

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:

Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Petőfi utcai vízvezeték hálózat rekonstrukciója, illetve csapadékvíz elvezetése megvalósítására vonatkozó építési munkák az utépítéssel az utolsó ütemébe érkeztek. Ezzel összefüggésben a Kivitelező jelen előterjesztés mellékleteként csatolt jelzésében arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy az érintett hálózat üzemeltetője (a továbbiakban: DRV Zrt.), a 352108-14-4/2015 iktatószámú üzemeltetői nyilatkozatában kikötötte a 3 db tolózár akna építését. Ez a nyilatkozat a kivitelezés megkezdésekor nem volt számára ismert, csak az üzemeltetői szakfelügyelet során került átadásra és a kivitelezéshez rendelkezésére álló tervcsomag, valamint a kivitelezéshez készített ajánlati dokumentáció sem tartalmazta tolózár aknák építését, azt a terv eltakart, kezelőszáras kivitelben kezelte.

A tolózár aknák építése a Petőfi utca – Erzsébet utca csomópontban, a Petőfi utca - Szepessi utca csomópontban és a Petőfi utca - Szent Gellért utca csomópontban vált tehát szükségessé. Utóbbi esetében az üzemeltetői adatszolgáltatás alapján elkészített terveken szereplő csatlakozási pontot feltárás során nem sikerült megtalálni a kivitelezőnek, így alternatív lehetőségként egy, a Dombó-Coop Zrt-hez tartozó ingatlan területén tudott a hálózatra csatlakozás megvalósulni.

A kivitelezés közbeni szakfelügyelet során a DRV Zrt. a Petőfi utca 13, 18, 23 és 33 számú ingatlanokon belüli udvartéri vezeték építését rendelte el az új vízóra aknákig.

A fentiekben leírt pótmunkákat – melyek az eredeti vállaláshoz képest további többletköltséget jelentettek – a kivitelező elvégezte, és ezt a műszaki ellenőr is igazolta.

Az előzőekben leírt pótmunkák 2.226.517,- Ft + Áfa összegből valósultak meg. Megalapozottságukat a műszaki ellenőr is ellenőrizte és azt nyilatkozatában jóváhagyólag elfogadta.

Fentiek alapján javaslom a pótmunka elrendelését, és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat Petőfi utcai közműrekonstrukció megvalósításához szükséges pótmunka elrendeléséről

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pótmunkát rendel el a Petőfi Sándor utcában a kivitelezés során felmerülő akna és udvartéri vezetékek kiépítése érdekében és ennek fedezetére 2.226.517,- Ft + Áfa összeget biztosít a víziközmű vagyon használatáért befolyó, illetve rendelkezésre álló bérleti díj terhére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosított szerződés aláírására.

Határidő: 2017. június 2. – a felmerült pótmunkák végrehajtására

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

Szabó Loránd
polgármester