

**1. számú melléklet – „Útvonalterv” táblázat**

<b>Kedvezményezett neve:</b>	Dombóvár Város Önkormányzata					
<b>Projekt címe:</b>	Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítése					
<b>Azonosító adat:</b>	KEOP-1.2.0/1 F-2008-0147					
<b>Jelenlegi helyzet áttekintése:</b>	<p>A projekt a Dombóvári agglomeráció területén kerül kivitelezésre. Az agglomerációt öt település – Dombóvár, Szabadi, Csoma, Attala és Döbrököz - alkotja. A projekt megvalósítása érdekében - melyben Dombóvár, mint gesztor település vesz részt - a pályázatban szereplő három település – Dombóvár, Attala és Döbrököz - 2008. június 11-én a jelenlegi helyzetnek megfelelő Együttműködési megállapodást kötött. A projektben résztvevő önkormányzatokat az általános képviseleti jogkörrel felruházva a gesztor önkormányzat nevében eljáró mindenkori polgármester képviseli. A második forduló pályázat már a projekt-előkészítés során megalakuló társulás, a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás nevében kerül benyújtásra, projektgazda a megvalósítás fázisában már a Társulás lesz.</p> <p>Az agglomeráció két településén – Szabadi és Csoma – előzetes műszaki és gazdasági kalkulációk alapján nem valósítható meg és üzemeltethető gazdaságosan a csatornahálózat. Ennek megfelelően képviselő testületi határozatban nyilatkoztak arról, hogy tudnak a projektről, illetve arról a tényről, ha jelen pályázatban nem szerepelnek, 2013-ig újabb szennyvízberuházásra nem pályázhatnak.</p> <p>A projektben közvetetten érintett Kapospula Község is, mivel – a helyi domborzati viszonyokat és a költséghatékonyságot figyelembe véve – az ott már meglévő csatornarendszer felhasználásával történik majd Attala szennyvizének továbbítása a dombóvári szennyvíztisztító telepre. A település hozzájárult a projekt megvalósításához.</p> <p>Dombóvár csak részben, míg Attala és Döbrököz egyáltalán nem rendelkezik szennyvízhálózattal. A beruházással megvalósítható az agglomeráció közüzemű csatornázása és szennyvízelvezetése, a felszíni és felszín alatti vizek védelme.</p> <p>A térség településeinek közüzemű csatornázása a Dombóvár városi szennyvíztisztító telep fejlesztéséből adódó szabad kapacitásra épül. Jelenleg a szennyvíztisztító telepet a hozzá tartozó csatornahálózattal a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. üzemelteti.</p> <p>A résztvevő önkormányzatok a költségeket a településekre jutó érdekeltségi egységek arányában viselik. A felmerült költségeket a gesztor önkormányzat viseli, a számlák az ő nevére kerülnek kiállításra, a számlák kiegyenlítéséről a gesztor gondoskodik. A projektben résztvevő önkormányzatok a gesztor által meghatározott módon kötelesek a költségeket megtéríteni.</p> <p align="center">A projektfejlesztéssel kapcsolatos, eddig elkészült dokumentumok, tanulmányok: 1.) 2.)</p>					
<b>!!! A jelzett feladatok leadási/jelentési határideje az alábbi táblázatban megadott, "Befejezési Időpont" utáni ELSŐ MUNKANAP 10.00-ig !!!</b>						
<b>TSZ kötés időpontja:</b>	2009.01.27					
<b>MÉRFÖLDKŐ</b>	<b>LÉPÉS</b>	<b>FELADAT</b>	<b>KEZDÉSI IDŐPONT</b>	<b>BEFEJEZÉSI IDŐPONT</b>	<b>TERMÉK/ESEMÉNY</b>	<b>MEGJEGYZÉS</b>
<b>Projektmenedzsment szervezet felállítása és működése</b>	PIU szervezet/tagok kiválasztása, működése	PIU szervezet, ill. tagjainak kiválasztása, működése	2009.03.19.	2010.12.30	Nyilatkozat PEJ-ben	

Közbeszerzési szakértő kiválasztása és projekt előkészítésben való részvétele	Közbeszerzési szakértő kiválasztása és projekt előkészítésben való részvétele	Közbeszerzési szakértő kiválasztása és projekt előkészítésben való részvétele	2008.10.16	2010.10.30		
PR tevékenységet ellátó cég kiválasztása és projekt előkészítésben való részvétele	PR tevékenységet ellátó cég kiválasztása és projekt előkészítésben való részvétele	PR tevékenységet ellátó cég kiválasztása és projekt előkészítésben való részvétele	2009.08.28.	2010.10.30		
PR	A tájékoztatás során használt eszközök	Kockázat felmérés	2009.08.28.	2009.08.31.	Jegyzőkönyv	
		Válságkommunikációs terv	2009.08.28.	2009.09.01	Tervdokumentáció	
PR	A tájékoztatás során használt eszközök	Véleményvezérek azonosítása, interjúk	2009.08.28.	2009.08.31.		
		Cselekvési (kommunikációs) terv készítése	2009.08.28.	2009.09.01	Tervdokumentáció	
		A kommunikációs terv egyeztetése a KSZ-el	2009.08.28.	2009.10.01	Jegyzőkönyv-határozat	
		A beruházó képviselőinek kommunikációs felkészítése médiatréning keretében	2009.08.28.	ZPEJ	Médiatréning	
		Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és online médiában	2009.08.28.	ZPEJ	Újságokban, e-oldalakon történő megjelenés	
		Civil szervezetek felkutatása, véleményük megismerése	2009.08.28.	2009.08.31.	Jegyzőkönyvezés	
		Sajtóesemények szervezése	2009.08.28.	ZPEJ	Sajtótájékoztatás	
		Közvélemény kutatás	2009.08.28.	2009.08.31.	Eredményértékelés	
		Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése	2009.08.28.	ZPEJ	Összefoglaló jelentés	
		Korábbi média-megjelenések összegyűjtése és elemzése	2009.08.28.	ZPEJ	Összefoglaló jelentés	
		Nyomtatott tájékoztatók készítése és lakossági terjesztése	2009.08.28.	ZPEJ	Szórólapok, brosúrák, összefoglalók	
		A projekt menetrend összeállítása, engedélyek várható időpontjának összegyűjtése	2009.08.28.	ZPEJ	Projektmenetrend	

		Lakossági fórum, közmeghallgatás	2009.08.28.	ZPEJ	Jegyzőkönyvezés	
		Hatástanulmány készítése	2009.08.28.	ZPEJ		
		Belföldi tanulmányút szervezése újságírók részére igény esetén	2009.08.28.	ZPEJ		
		Internetes honlap létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése	2009.08.28.	ZPEJ		
		Önkormányzatnál elhelyezett hirdetések, tájékoztatók	2009.08.28.	ZPEJ	Kihelyezett hirdetések	
<b>Közbeszerzés/ Beszerzés (Projektfejlesztésre)</b>	<b>Tervdokumentáció</b> (Tervezés, RMT, CBA, engedélyek, terület-előkészítés, hatósági díjak) 39.000.000 Ft	Dokumentáció összeállítása	2008.12.01	2009.02.08	Dokumentáció és felhívás	
		Közbeszerzési eljárás	2009.02.09	2009.04.30		
		Szerződéskötés	2009.05.01.	2009.05.08.		
<b>Közbeszerzés/ Beszerzés (Projektfejlesztésre)</b>	<b>PIU</b> (1. és 2. fordulóra) Nyílt <b>36.400.000 Ft</b> ( 7.400.000.- + 29.000.000.-)	Dokumentáció összeállítása	2008.12.01	2008.12.15.	Dokumentáció és felhívás	
		Közbeszerzési eljárás	2009.01.05	2009.03.11		
		Szerződéskötés	2009.03.12	2009.03.19	Szerződés	
<b>Közbeszerzés/ Beszerzés (Projektfejlesztésre)</b>	<b>2. forduló önrész finanszírozásához hitel</b>	Dokumentáció összeállítása	2009.06.01	2010.01.17.	Dokumentáció és felhívás	
		Ajánlatkérés	2010.01.18.	2009.02.15.		
		Szerződéskötés	2010.02.16.	2010.04.01.	Szerződés/ <b>Hitelígérvény</b>	<b>Lezárult</b>
	<b>Előzetes környezeti hatásvizsgálat készítése</b>	Dokumentáció összeállítása	2009.11.04.	2009.11.26.		
		Ajánlatkérés	2010.01.04	2010.01.08.		
		Tárgyalás	2010.01.08.	2010.01.15.		
		Szerződéskötés	2010.01.16.	2010.01.27.		
<b>Közbeszerzés/ Beszerzés (Tárgyalásos eljárás)</b>	<b>PR</b> Csak dologi kiadások 4.000.000 Ft 3 ajánlat bekérése	Dokumentáció összeállítása	2009.04.01	2009.05.19		
		Eljárás	2009.05.20	2009.06.03		
		Szerződéskötés	2009.06.04	2009.08.28		

<b>Már lezajlott közbeszerzés</b>	<b>Közbeszerzési szakértő</b> 9.600.000 Ft					
RMT	Tanulmány /CBA elkészítése	Tanulmány tervezet elkészítése	2009.05.08	2009.11.30.		
		KSZ véleményezése	2009.12.01	2009.12.15.	KSZ továbbtervezésre javasol	
		Észrevételek átvezetése	2009.12.16.	2009.12.31.		
		KSZ jóváhagyás	2010.01.01.	2010.01.15.	KSZ jóváhagyás	
Pályázó személyének meghatározása	Jogi személyiségű önkormányzati társulat megalapítása	n.a.	2009.01.10	2010.02.28.	Társulási megállapodás	
	Tulajdonviszonyok rendezése		2009.01.10	2010.03.31.	Tulajdonviszonyok igazolása tulajdoni lapokkal	Pályázati dokumentáció összeállításig
Tervezés	Tervdokumentáció		2009.05.08.	2010.01.22.	Tervdokumentáció	
<b>Környezeti hatásvizsgálat készítése és engedélyeztetése</b>	Környezeti hatásvizsgálat	Elkészítés, engedélyeztetés	2010.01.04.	2010.02.15.		
<b>Engedélyeztetés</b>	Engedélyeztetés	Hatósági engedélyeztetés	2010.01.23.	<b>2010.10.30</b>	Szükséges engedélyek beszerzése	
<b>Esélyegyenlőség</b>	Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása	Megfelelő munkaügyi dokumentum - munkaköri leírás	utolsó előkészítési év kezdete 2009.01.26	ZJ dátuma	Munkaköri leírás	
	Esélyegyenlőségi program (kötelezett: >49 fős állami tulajdonú munkaszervezetnél)	<b>Települési esélyegyenlőségi program</b>	TSZ aláírása	ZJ dátuma	Megállapodás és ZJ	
	Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe	A fejlesztési tervek egyeztetése az érintettekkel	TSZ aláírása	ZJ dátuma	Nyilatkozat, megállapodások, jegyzőkönyv	
	Nők száma a felső-, és középvezetésben	<b>(+ 1 fő, 2 főről)</b>	TSZ aláírása	ZJ dátuma	Megfelelő munkaügyi dokumentum	
	50 évnél idősebb, határozatlan idejű munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma	<b>(+ 3 fő, 22 főről)</b>	TSZ aláírása	ZJ dátuma	Megfelelő munkaügyi dokumentum	
	Munkaidő-kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez	SzMSz, HR-stratégia	TSZ aláírása	ZJ dátuma	Megfelelő munkaügyi dokumentum	

	A nagycsaládosok, fogyatékkal élők, roma emberek számára a fejlesztés eredményéhez való hozzáférést a fejlesztő vagy partnere aktívan, és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon segíti	A szolgáltatáshoz való kapcsolódás megkönnyítése több esélyegyenlőségi célcsoport tagjai (nagycsaládosok, fogyatékkal élők, roma emberek) számára	TSZ aláírásától	RMT dátuma ÉS ZJ dátuma, határozat	Határozat, RMT és ZJ	
	A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket	Ellene eljárás nem indul	Pályázat benyújtásától	ZJ dátuma	ZJ megfelelő tartalma	
	Esélyegyenlőségi statisztikai információk megadása	Adatközlés évente	évente jan. 15	évente, jan. 30	Nyilatkozat	EE útmutató 5. fejezet szerint
<b>Fenntarthatóság</b>	Fenntarthatósági programmal rendelkezik	Önkormányzat területére érvényes "Fenntarthatósági program"	2009. 06.01	ZJ dátuma	Fenntarthatósági program (önkormányzat által elfogadott és nyilvánosságra hozott dokumentum)	
	Környezetvédelmi programját felülvizsgálja és megvalósulását dokumentálja	ZJ idején legfeljebb két éve felülvizsgált Környezetvédelmi Program	TSZ aláírásától	ZJ dátuma	Az önkormányzat képviselő-testülete által jóváhagyott és felülvizsgált környezetvédelmi program.	1995. évi LIII. Törvény 46. § szerint
	Rendelkezik önkormányzati környezetvédelmi alappal	Önkormányzati rendelet a környezetvédelmi alapról	TSZ aláírásától	ZJ dátuma	Önkormányzati rendelet a környezetvédelmi alapról, beszámoló (a zárszámadás részeként) az alap bevételeiről és forrásainak felhasználásáról	1995. évi LIII. törvény (Ktv.) 58. § (1) szerint 8/1998 (II.24) Rendelet az önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról
	Környezetvédelmi megbízott	Megfelelő munkaügyi dokumentum - munkaköri leírás	TSZ aláírásától	ZJ dátuma	Munkaköri leírás	
	A szervezet rendszeresen értékeli környezeti teljesítményét	Környezeti Teljesítményértékelés	TSZ aláírásától	ZJ dátuma	Környezeti Teljesítményértékelés	
	Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok beszerzésénél	A projekthez kapcsolódó beszerzéseiknél. A szempont megjelenhet a beszerzés tárgyában, részletes leírásában, a beszállítótól elvárt követelmények között, a szerződés feltételeiben, vagy a kiválasztásban.	Pályázat benyújtásától	2008.12.31 2008.12.15 2009.04.30 2009.12.31 2010.01.30	Beszerzési dokumentációk legalább egy-egy, a fejlesztés elsődleges céljától független, egyértelműen zöld szempontot tartalmaznak.	Környezeti szempontból előnyösebb eszköz, termék, alapanyag (továbbiakban: eszköz): azon eszköz, amely erre irányuló védjeggyel rendelkezik vagy olyan eszköz, szolgáltatás, amelynek előnyös környezeti tulajdonságai a termékismertetőből vagy a szerződési, vagy a szállítási feltételekből egyértelműen megállapíthatók.

<b>Fenntarthatóság</b>	Kombinált valamint anyag- és energia-takarékos irodatechnikai készülékek beszerzése és alkalmazása	3 db	TSZ aláírásától	ZJ dátuma	FF útmutató szerint, műszaki leírással igazolható korszerű berendezések számlái	
	Újrahasznosított papír használat növelése az irodai és nyomdai munkák során	Kedvezményezett papírfelhasználásban az újrahasznosított papír aránya eléri a teljes papírfelhasználás 15%-át, és ez időben nem csökken.	TSZ aláírásától	ZJ dátuma	FF útmutató szerint, szállítójegyek, beszerzési dokumentációk	
	Rendszeres környezet egészségügyi kockázat értékelések készítése	[1 alkalom/év]	utolsó előkészítési év kezdete	ZJ dátuma	FF útmutató szerint	
	Helyi élelmiszerek alkalmazása az étkeztetésben	Szervezeti étkeztetésében az élelmiszerek legalább 15%-ában.	utolsó előkészítési év kezdete	ZJ dátuma	FF útmutató szerint, közétkeztetési megrendeléseknél a szerződésekbe belefoglalni	
	Többletszolgáltatások, kedvezmények nyújtása a helyi lakosságnak	Szennyvízcsatorna hálózat használata, rácsatlakozás, szennyvízcsatornadíj 70%-kal kedvezőbb, mint szippantás	utolsó előkészítési év kezdete	CBA és RMT, ZJ dátumai	CBA és RMT és ZJ	
	Statisztikai információk a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban	Adatközlés évente, adatlap a)-f) sorainak megfelelően	Minden év jan. 15.	Minden év jan. 31	Nyilatkozat	FF útmutató II. és adatlap a)-f) szerint
<b>Terület-előkészítés</b>	Lőszermentesítés		2009.05.08.	2009.10.16.		
	Régészet		2009.05.08.	2009.10.16.		
	Egyéb terület-előkészítő munka		2009.05.08.	2009.10.16.		
<b>Pályázati dokumentáció összeállítása</b>	Pályázati dokumentáció összeállítása		2010.03.01.	2010.03.31.	Pályázati dokumentáció	
	Pályázat benyújtása		2010.04.01.	2010.04.01.		
<b>Közbeszerzés (megvalósításra)</b>	<b>Kivitelezés</b>	Dok. összeállítása	2010.01.04.	2010.05.16.	Dokumentáció és felhívás	
		KSZ véleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásnál) EKKE	2010.05.17.	2010.06.17.	Előrehaladási jelentés	
		Észrevételek átvezetése	2010.06.18.	2010.06.25.		
		KSZ jóváhagyás	2010.06.26.	2010.07.09.		
	Mérnök	Dok. összeállítása	2010.01.04.	2010.05.16.	Dokumentáció és felhívás	
		KSZ véleményezése (1 Mrd. Feletti támogatásnál) EKKE	2010.05.17.	2010.06.17.	Előrehaladási jelentés	

		Észrevételek átvezetése	2010.06.18.	2010.06.25.		
		KSZ jóváhagyás	2010.06.26.	2010.07.09.	Jóváhagyás	
<b>Közbeszerzési eljárás lebonyolítása</b>	<b>Kivitelezés</b>	<b>Közbeszerzési eljárás</b>	2010.07.15.	2010.09.30.		
		<b>Szerződéskötés</b>	2010.10.01.	2010.10.30.		
	<b>Mémők</b>	<b>Közbeszerzési eljárás</b>	2010.07.15.	2010.09.30.		
		<b>Szerződéskötés</b>	2010.10.01.	2010.10.30.		
<b>Zárójelentés</b>		Zárójelentés elkészítése	2010.09.30.	2010.10.30.	Zárójelentés	
<b>Előkészítő munkák befejezése</b>			2010.10.31.	2010.12.31.		