

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 1-jei rendkívüli ülésére

Tárgy: Az Illyés Gyula Gimnázium pince klubjának padlófelújítására irányuló kivitelezési szerződés módosításának jóváhagyása

Előterjesztő: Kiss Béla alpolgármester

Készítette: Városüzemeltetési Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: -

Készítő részéről ellenőrizte:

Ábrahám Mónika irodavezető, Városüzemeltetési Iroda

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: -

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 191/2016. (V.25.) számú határozatával döntött a „Dombóvár, Illyés Gyula Gimnázium pince-klub helyiség padló felújítás kivitelezési munkáinak elvégzése” elnevezésű beszerzési eljárás eredményéről. Ennek alapján a vállalkozási szerződést a nyertes ajánlattevő ERMIBAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel 2016. június 24-én megkötöttük.

A kivitelezés ideje alatt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ megrendelte a vállalkozótól a pince klub helyiségében a vakolat felújítását, melyhez kedvező körülményeket teremtett a folyamatban levő kivitelezés. Emiatt több nedvesség keletkezett a falakban, s így a falak és az aljzat száradásának mértéke nem tette lehetővé a burkolat időben történő felhelyezését, így a vállalkozó a teljesítéssel kissé késedelembe esett a meghosszabbodott száradási idő miatt, a szerződés pedig kötbért helyezett kilátásba a késedelem esetére. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 286/2016. (VI.27.) számú határozatával a vakolat-felújítási munkákhoz hozzájárult, továbbá anyagi támogatást is nyújtott (a költségek egyharmadának megfelelő összeget). Fentiek helytállóságát és indokoltságát az intézmény igazgatója is alátámasztotta az önkormányzathoz intézett levelében, egyben kérte, hogy az Önkormányzat tekintsen el a kötbértől, mivel a vállalkozó így is bőven a tanév kezdete előtt végez a munkával. A vállalkozó a szerződés szerinti teljesítési határidő lejártának napján, 2016. augusztus 8-án kelt levelében – mely a Hivatalba 2016. augusztus 10-én érkezett meg – kezdeményezte a szerződés módosítását a határidő tekintetében 2016. augusztus 20-ra, illetve kérte a kötbérezéstől való eltekintést. (Ebben az időszakban polgármester úr szabadságon volt, ezért az ügygel őt helyettesítő alpolgármesterként foglalkoztam és terjesztem a képviselő-testület elé). Jogilag a módosító szerződés megkötésének mindaddig helye van, amíg az eredeti szerződés nem szűnt meg.

Tekintettel a kivitelezésre, a tanévkezdésre, illetőleg a felhozott indokok helytállóságára, a szerződést módosítottuk. Kérem a Tisztelt Képviselő-testület jóváhagyását a szerződés határidő tekintetében történt módosítására, illetve a két napra eső 37.938,- Ft összegű kötbértől való eltekintésre. Egyébként a kivitelező a padló felújítási munkákat 2016. augusztus 15-én készre jelentette, a műszaki átadás-átvétel 2016. augusztus 22-én sikeresen megtörtént.

Határozati javaslat

a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium pince klubjának padlófelújítására kötött szerződés módosításáról

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a „Dombóvár, Illyés Gyula Gimnázium pince-klub helyiség padló felújítás kivitelezési munkáinak elvégzése” elnevezésű beszerzési eljárás nyomán kötött vállalkozási szerződés módosítását.

A Képviselő-testület a vállalkozó és a gimnázium igazgatója által leírt okokból kifolyólag a két napra eső 37.938,- Ft összegű kötbér érvényesítésétől eltekint.

Határidő: 2016. szeptember 5. (értesítésre)

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

Kiss Béla
alpolgármester